

Vyhodnocení programu výstavby za rok 2012

	Akce		Celkové náklady
1.	Nové veřejné osvětlení v Boroví	<i>standartní vybavení nové obytné části</i>	305 000
2.	Doplnění VO - U Stadionu garáže, Loudilka	<i>požadavky občanů a bezpečnosti</i>	59 000
3.	Nátěr sloupů veřejného osvětlení	<i>nutné - naposledy natřeno před cca 10 lety</i>	189 000
4.	Jihlavská - sítě pro RD	<i>převod akce z roku 2011</i>	340 000
5.	Rekonstrukce ČOV	<i>nejnutnější opravy</i>	80 000
6.	Přepojení svodů dešťové vody BD Sadová	není technicky možné	0
7.	Přechod u DPS	<i>převod akce z roku 2011 - s dotací</i>	402 000
8.	Radary (škola, Cihelna)	<i>bezpečnost - s dotací a sponzoringem</i>	50 000
9.	Parkoviště u tělocvičny	projektová příprava, realizace v roce 2013	0
10.	Sportovní hřiště U Stadionu pro školu	<i>nutné pro těl. výchovu i veřejnost - s dotací</i>	2 500 000
11.	Osvětlení učeben ZŠ - roční část	<i>závazek vůči KHS</i>	170 000
12.	Hřbitov - nové kolumbárium	<i>chybějící místa - 20 neuspokojených žádostí</i>	100 000
13.	Komunitní kompostárna	realizace v roce 2013	0
14.	Náhradní výsadba za kácení	odloženo na rok 2013	0
15.	Vybavení obřadní síně	<i>převod akce z roku 2011</i>	74 000
16.	Nová sekačka	<i>nezbytné pro údržbu veř. prostranství</i>	293 000
17.	Dotace farnost - záchrana vybavení	<i>spoluúčast k dotaci</i>	92 000
18.	Projekt na doplnění veřejného osvětlení	nebylo nutné	0
19.	Projekt na chodník a parkoviště u tělocvičny	<i>nutné pro realizaci akce</i>	28 000
20.	Nový územní plán	realizace v roce 2013	0
21.	Věcná břemena na kanalizaci	realizace v roce 2013	0
22.	Komunikace ke sběrnému dvoru	<i>stížnosti občanů</i>	218 000
23.	Oprava komunikace u Nováčkových	<i>stížnosti občanů</i>	93 000
24.	Oprava komunikací V Zahradách, Sadová, aut. Nádraží, Za Tratí	<i>špatný stav</i>	340 000
25.	Zabezpečovací zařízení v ZŠ	<i>nutné pro zabezpečení majetku a pořádku</i>	135 000
26.	Výměna sloupů U Stadionu	<i>špatný technický stav</i>	360 000
27.	Odvedení vody Masarykova	odloženo na rok 2013	0
28.	Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ	<i>potřebné</i>	635 000
29.	Hřbitov - cestičky	zatím odloženo	0
30.	Dětská hřiště - stadion, areál has. zbrojnice	odloženo na rok 2013	0
31.	Projekt kanalizace Nádražní a Masarykova	realizace v roce 2013	0
32.	Vstup do areálu zámku	<i>doplněno navíc po stavbě přechodu</i>	135 000
	Celkem		6 146 000

Položky označené jako jasně žluté byly zrealizované, položky označené jako okrové jsou v různých fázích realizace. Akce, které nebyly realizovány:

- **6. Přepojení svodů dešťové vody BD Sadová** – při stavbě sítí pro RD bylo zjištěno, že napojení není technicky možné,
- **9. Parkoviště u tělocvičny** – probíhá projektová příprava, realizace byla z termínových důvodů odložena na příští rok,
- **13. Komunitní kompostárna** – akce je vysoutěžená, realizace proběhne v příštím roce,
- **14. Náhradní výsadba za kácení** – letos se nedělaly žádné sadové úpravy, v příštím roce se počítá s revitalizací okolí památníku a sadu v Kolibce, v rámci těchto akcí proběhne,
- **18. Projekt na doplnění VO** – nebyl nutný,
- **20. Nový územní plán** – práce byly zahájeny, fakturace bude až v příštím roce,
- **21. Věcná břemena na kanalizaci** – z časových důvodů nebylo možné připravit a projednat smlouvy s majiteli pozemků, proběhne v příštím roce,

- **27. Odvedení vody Masarykova** – proběhla jednání s KSÚSV, jedná se o složitější problém, připravuje se projektová dokumentace k realizaci v příštím roce,
- **29. Hřbitov – cestičky** – bylo odloženo po dořešení rozšíření hřbitova a jeho celkových úprav,
- **30. Dětská hřiště** – stadion, areál hasičské zbrojnice – neuspěli jsme v dotačních titulech, výstavba odložena na příští rok,
- **31. Projekt kanalizace Nádražní a Masarykova** – je zadáno, fakturace proběhne v příštím roce.