

Vyhodnocení Programu výstavby na rok 2014

	Akce	Celkové náklady	Náklady 2014	
1.	Komunikace v lokalitě Boroví	4 401 000	4 401 000	hotovo
2.	Chodník Cihelna	2 500 000	2 500 000	na rok 2015
3.	Chodník Tovární	1 035 000	509 000	rozpracováno
4.	Víceúčelový automobil - bioodpad / s dotací	2 353 000	1 482 000	hotovo
5.	Zázemí zásahové jednotky SDH	7 972 000	2 000 000	rozpracováno
6.	Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky / s dotací	4 408 000	716 000	hotovo
7.	Rekonstrukce čekárny a veřejného WC	300 000	300 000	na rok 2015
8.	Rekonstrukce podlahy v tělocvičně / s dotací	360 000	240 000	hotovo
9.	Opravy tělocvičny venkovní	29 000	29 000	hotovo
10.	Vydíždění průjezdu do školy + úpravy okolo školy	110 000	110 000	hotovo
11.	Veřejné osvětlení v ulici Příční, V Zahradách a pod ní	585 000	585 000	hotovo
12.	Balkony na zdravotním středisku	131 000	131 000	hotovo
13.	Odvedení vody Masarykova	250 000	250 000	po kanalizaci
14.	Náhradní výsadba za kácení	8 000	8 000	hotovo
15.	Světla na úřad městyse	27 000	27 000	hotovo
16.	Fotopasti	40 000	40 000	zatím ne
17.	Rekonstrukce napouštění ve Staré osadě	350 000	350 000	na rok 2015
18.	Opravy kanalizace na ulici Nádražní	600 000	600 000	na rok 2015-16
19.	Osvětlení přechodu pro chodce Masarykova	129 000	129 000	hotovo
20.	Oprava zdi zámku a altánu – I. etapa / s dotací	795 000	275 000	hotovo
21.	Zeleň a rekreační zázemí u rybníka Pilný / s dotací	375 000	75 000	rozpracováno
22.	Chodníky a terénní úpravy na fotbalovém stadionu	240 000	240 000	hotovo
23.	Opravy havarijního stavu střech BD	218 000	218 000	hotovo
24.	Projekt odvedení vody Masarykova / zaplatila KSÚSV	0	0	hotovo
25.	Projekt na zázemí zásahové jednotky	214 000	214 000	hotovo
26.	Projekt nového napouštění požární nádrže	64 000	64 000	hotovo
27.	Projekt na rekonstrukci kulturního zařízení	200 000	200 000	na rok 2015
28.	Projekt rozšíření a rekonstrukce hřbitova	29 000	29 000	hotovo
29.	Projektová dokumentace intenzifikace ČOV / s dotací	911 000	411 000	rozpracováno
	Celkem	24 394 000	9 407 000	
	Žádosti o dotace - zatím nerozhodnuté			
30.	Teplevod od BPS do zámku – žádost neúspěšná	3 700 000	370 000	znovu 2015
	Celkem	0	0	
	Další akce podle vývoje rozpočtu			
31.	Přechod pro chodce u sokolovny	300 000	300 000	na rok 2015-16
32.	Rozšíření hřbitova + oprava zdi / roční část	1 000 000	250 000	na rok 2015
33.	Projekt rekonstrukce ulice J. A. Komenského	290 000	290 000	rozpracováno
34.	Projekt rekonstrukce ulice U Stadionu			
35.	Projekt rekonstrukce ulice V Zahradách + prodloužení			
	Celkem	290 000	0	
	Celkem program výstavby	24 684 000	9 407 000	

Položky označené jako jasné žluté jsou zrealizované, položky označené jako okrové jsou rozpracované, náklady u těchto akcí vychází z výsledků výběrových řízení a smluv.

Akce, které nebyly realizovány:

- 2. Chodník Cihelna – stále se nepodařilo dotáhnout do konce projektovou dokumentaci a následné stavební řízení. Po vyřešení majetkoprávních vztahů u dvou pozemků původně ve vlastnictví státu nyní čekáme na vyjádření Drážního úřadu k řešení přechodu přes železniční přejezd,
- 7. Rekonstrukce čekárny a veřejného WC – realizace rekonstrukce byla zatím pozastavená, protože zatím není jasné využití objektu,
- 13. Odvedení vody Masarykova – akce je projektově připravená, vzhledem k připravované rekonstrukci kanalizace bylo dohodnuto s KSÚSV odložení po této rekonstrukci,
- 16. Fotopasti – zatím nebyla vybrána místa, kde by byly fotopasti nutné,
- 17. Rekonstrukce napouštění ve Staré osadě – realizace byla odložena kvůli administrativním zdržením (vyřízení souhlasu pro nakládání s vodami, přeložka plynovodu a stavební povolení),
- 18. Opravy kanalizace na ulici Nádražní – vzhledem k připravované rekonstrukci celkové rekonstrukci kanalizace na ulici Nádražní byly částečné opravy odloženy,
- 27. Projekt na rekonstrukci kulturního zařízení – cenová poptávka na zpracování projektové dokumentace nyní probíhá.

Schváleno na zasedání zastupitelstva městyse dne 23. 12. 2014