

Vyhodnocení programu výstavby na rok 2017

	Akce	Celkové náklady	Skutečné náklady 2017	Poznámka
1.	Průmyslová zóna - prodloužení sítí a komunikace	1 150 000	0	příprava PD, probíhá SŘ, realizace 2018
2.	Parkovací plocha před Bílým domem	900 000	0	příprava PD, probíhá SŘ, realizace 2018
3.	Rekonstrukce chodníku na ulici Jihlavská	250 000	0	nedostatek kapacit TS, realizace 2018
4.	Zpevnění komunikací (Mlýnská, St. osada, Kopeček, Pod Strání)	2 500 000	265 000	Na Kopečku a pod Tovární
5.	Výkup pozemků pod chodníky a komunikacemi	500 000	0	žádné prodeje nebyly
6.	Rekonstrukce hasičské zbrojnice na kulturní dům	18 000 000	6 503 000	roční část, dokončení 2018
7.	Rekonstrukce a rozšíření hřbitova	1 200 000	793 000	roční část, dokončení 2018
8.	Vybudování zázemí Technických služeb (topárna)	600 000	93 000	roční část, pokračování 2018
9.	Nové rozvodné skříně veřejného osvětlení	400 000	0	nedostatek kapacit, realizace 2018
10.	Revitalizace zeleně v městysi / s dotací	1 600 000	624 000	celkové náklady 1 650 000
11.	Nová hasičská cisterna / s dotací	7 850 000	1 245 000	celkové náklady 7 825 000
12.	Dopravní hasičský automobil / s dotací	900 000	207 000	celkové náklady 957 000
13.	Projekt rekonstrukce komunikací Sadová a B. Němcové	200 000	0	zatím odloženo
14.	Projekt rekonstrukce kanalizace a komunikací Příční a Tyršova	150 000	65 000	letos pouze PD kanalizace
15.	Studie nové obytné zóny	250 000	0	odloženo kvůli zdržení při schvalování ÚP
	Celkem	36 450 000	9 795 000	
Žádosti o dotace - zatím nerozhodnuté				
16.	Rekonstrukce bezbariérových tras	3 500 000	0	zatím není vhodný program
17.	Rekonstrukce bývalého úřadu městysu	6 500 000	0	zatím není vhodný program
18.	Zateplení tělocvičny (žádost o dotaci)	6 000 000	0	žádost úspěšná, realizace 2018
19.	Rekonstrukce hřiště za sokolovnou (žádost o dotaci)	7 500 000	0	žádost úspěšná, realizace 2018
20.	Analýza rizik skládky průmyslových odpadů (žádost o dotaci)	800 000	0	žádost nebyla neúspěšná, příprava nové
21.	Revitalizace rybníka Obecník (žádost o dotaci)	2 000 000	0	probíhá příprava žádosti, podání 2018
	Celkem	26 300 000	0	
Akce v rezervě podle vývoje dotací a možností rozpočtu				
22.	Rekreační zázemí u rybníka Pilný - II. etapa	200 000	0	
23.	Rekonstrukce chodníku Nádražní (křižovatka - restaurace)	250 000	0	
24.	Rekonstrukce chodníku Nádražní (hotel - křižovatka)	400 000	0	
	Celkem	850 000	0	
	Celkem program výstavby	63 600 000	9 795 000	Celkové zhodnocení majetku = 18 151 000

Vyhodnocení Programu výstavby bylo schválené na zasedání zastupitelstva městysu dne 20. 12. 2017.