

## **Vyhodnocení Programu výstavby na rok 2019**

	<b>A K C E</b>	<b>Celkové náklady</b>	<b>Vlastní náklady 2018</b>
1.	<i>IV. etapa rekonstrukce kanalizace + intenzifikace ČOV + rekonstrukce vodovodu Masarykova / dotace OPŽP – odloženo na 2020</i>	75 362 000	0
2.	<i>Nové kabely veřejného osvětlení / roční část – odloženo na 2020</i>	3 500 000	0
3.	<b>Modernizace kontejnerových stání / dotace OPŽP a FV</b>	812 000	233 000
4.	<b>Analýza rizik skládky průmyslových odpadů / společně se 3 partnery</b>	804 000	201 000
5.	<b>Revitalizace rybníka Obecník / dotace SFŽP</b>	1 637 000	519 000
6.	<b>Rekonstrukce a rozšíření hřbitova – roční část</b>	400 000	77 000
7.	<b>Vybudování zázemí Technických služeb (topírna) – roční část</b>	300 000	78 000
8.	Dokončení venkovního reálu za kulturním domem – dokončení 2020	350 000	260 000
9.	<b>Nátěr fasády DChB</b>	105 000	105 000
10.	<b>Výkupy pozemků pod chodníky a komunikacemi – roční část</b>	500 000	25 000
11.	<b>Rekonstrukce komunikace Na Kopečku</b>	673 000	673 000
12.	<b>Výměna otopných jednotek ve školní tělocvičně</b>	290 000	287 000
13.	<b>Rekonstrukce VO na Loudilce</b>	413 000	413 000
14.	<i>Projekt rekonstrukce ulice Sadová – odloženo na rok 2020</i>	150 000	0
15.	<i>Projekt rekonstrukce komunikací Příční a Tyršova – odloženo na rok 2020</i>	80 000	0
16.	<b>Studie nových obytných zón</b>	70 000	70 000
17.	<i>Projekt řešení odpadních vod Pod Strání – odloženo na rok 2020</i>	70 000	0
	<b>Celkem</b>	<b>85 929 000</b>	<b>3 354 000</b>
	<b>B) Akce, na něž bylo požádáno o dotace</b>		
18.	<i>Rekonstrukce komunikací a chodníků ulice V Zahradách – žádost o dotaci z MMR neuspěla</i>	6 840 000	0
19.	<i>Rekonstrukce parkoviště U Stadionu – žádost o dotaci z MMR neuspěla</i>	2 720 000	0
20.	<i>Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ – žádost o dotaci z MMR neuspěla</i>	4 500 000	0
21.	<i>Přístavba mateřské školy – žádosti o dotace z IROP a z MF neuspěly</i>	18 200 000	0
22.	<i>Cyklostezka Petrovice-Okříšky – žádost o dotaci ze SFDI zatím odložena</i>	12 000 000	0
	<b>Celkem</b>	<b>44 260 000</b>	<b>0</b>
	<b>C) Akce pro možné zařazení podle připravenosti a vývoje rozpočtu</b>		
23.	<i>Zbourání kotelny u bytového domu U Stadionu – společně s kabelizací E.ON až na jaře 2020</i>	350 000	0
24.	<i>Rekonstrukce vodovodu J. A. Komenského, U Stadionu – odloženo na rok 2020</i>	1 000 000	0
25.	<i>Průmyslová zóna – prodloužení inženýrských sítí a komunikace – odloženo na rok 2020</i>	1 000 000	0
26.	<i>Rekonstrukce chodníků a přechodů na hl. křižovatce – odloženo na rok 2020</i>	1 700 000	0
27.	<i>Přesunutí a úpravy přechodu u základní školy – odloženo na rok 2020</i>	600 000	0
	<b>Celkem</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>
	<b>Celkem</b>	<b>134 839 000</b>	<b>3 354 000</b>

Vyhodnocení Programu výstavby bylo schválené na zasedání zastupitelstva městyse dne 13. 11. 2019.