

## Vyhodnocení Programu výstavby na rok 2020

|     | A K C E  | Celkové náklady    | Vlastní náklady 2020 |
|-----|--|--------------------|----------------------|
|     | <b>A) Akce k realizaci v roce 2020</b>   |                    |                      |
| 1.  | IV. etapa rekonstrukce kanalizace + intenzifikace ČOV + rekonstrukce vodovodu Masarykova   | 64 807 000         | 13 079 000           |
| 2.  | Nové kabely veřejného osvětlení na ul. Masarykova  | 3 500 000          | 500 000              |
| 3.  | Přechody na hl. křižovatky, u základní školy a u staré pošty / odloženo na 2021  | 3 420 000          | 0                    |
| 4.  | Bezbariérovost a rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ   | 15 077 000         | 64 000               |
| 5.  | Rekonstrukce osvětlení ve školní tělocvičně  | 330 000            | 336 000              |
| 6.  | Přístavba mateřské školy   | 16 880 000         | 12 044 000           |
| 7.  | Přestěhování knihovny do bývalé spořitelny   | 1 000 000          | 993 000              |
| 8.  | Úprava prostor bývalé knihovny pro třídu MŠ  | -                  | 887 000              |
| 9.  | Rekonstrukce a rozšíření hřbitova – nedořešené majetkové jednání   | 400 000            | 0                    |
| 10. | Nové veřejné osvětlení Sadová + chráničky optické sítě – kvůli pozdějšímu zahájení prací E.ONu odloženo na jaro 2021                     | 1 700 000          | 0                    |
| 11. | Dokončení venkovního reálu za kulturním domem  | 250 000            | 529 000              |
| 12. | Zbourání kotelny u bytového domu U Stadionu – kvůli pozdějšímu zahájení prací E.ONu odloženo na jaro 2021                                | 500 000            | 0                    |
| 13. | Výkupy pozemků pod chodníky a komunikacemi /roční část   | 800 000            | 0                    |
| 14. | Projekt rekonstrukce ulice Sadová  | 150 000            | 0                    |
| 15. | Projekt rekonstrukce komunikací Příční a Tyršova   | 80 000             | 0                    |
| 16. | Projekt řešení odpadních vod Pod Strání  | 70 000             | 0                    |
| 17. | Projekt chráničků pro optické sítě / dotace z FV   | 230 000            | 0                    |
|     | <b>Celkem</b>  | <b>109 194 000</b> | <b>28 432 000</b>    |
|     | <b>B) Akce, na něž bylo požádáno o dotace - zatím nerozhodnuté</b>   |                    |                      |
| 18. | Obnova stropní malby v zasedací místnosti zámku – žádost o dotaci z FV neuspěla  | 360 000            | 0                    |
| 19. | Rekonstrukce komunikací a chodníků ulice V Zahradách / dotace z MMR – realizace 2021   | 6 850 000          | 0                    |
| 20. | Rekonstrukce parkoviště U Stadionu / dotace z MMR – realizace 2021   | 3 950 000          | 0                    |
| 21. | Rekonstrukce bývalého úřadu městyse na 7 b.j. / dotace z MMR – požádáno o prodloužení realizace do 2021                                  | 8 500 000          | 0                    |
| 22. | Revitalizace požárních nádrží ve Staré osadě a vedle hasičské zbrojnice – žádost o dotaci nebyla podána kvůli projektové nepřipravenosti | 6 500 000          | 0                    |
|     | <b>Celkem</b>  | <b>26 160 000</b>  | <b>0</b>             |
|     | <b>C) Akce pro možné zařazení podle připravenosti a vývoje rozpočtu</b>  |                    |                      |
| 23. | Rekonstrukce vodovodu J. A. Komenského, U Stadionu   | 1 000 000          | 0                    |
| 24. | Průmyslová zóna – prodloužení komunikace   | 500 000            | 0                    |
| 25. | Parkoviště u bytového domu U Stadionu  | 1 400 000          | 0                    |
| 26. | Rekonstrukce chodníku Sadová   | 1 300 000          | 0                    |
|     | <b>Celkem</b>  | <b>4 200 000</b>   | <b>0</b>             |
|     | <b>Celkem</b>  | <b>144 597 000</b> | <b>28 432 000</b>    |

Celkově bylo v letošním roce proinvestováno 28,432 milionů korun, z toho 15,439 milionů korun tvoří dotace, 13,079 milionů korun bylo hrazeno z úvěrového rámce.

Vyhodnocení Programu výstavby bylo schválené na zasedání zastupitelstva městyse dne 16. 12. 2020.