


KONCEPCE VÝSTAVBY OBCE OKŘÍŠKY



1998 - 2003

ZPRACOVÁNO V BŘEZNU 1998
SCHVÁLENO OBECNÍM ZASTUPITELSTVEM 16.4.1998

KONCEPCE VÝSTAVBY OBCE OKŘÍŠKY NA OBDOBÍ 1998 AŽ 2003

Obecní zastupitelstvo rozhodlo na svém třetím zasedání dne 30.3.1995 zpracovat koncepci stavebních akcí obce na celé volební období. Hlavním účelem tohoto opatření bylo posouzení reálných možností obce v porovnání s vysokou potřebou řady investičních akcí a stanovení priorit, na které je nutné omezené prostředky přednostně vynakládat. Nezanedbatelným účelem koncepce je ujasnění celkového rozsahu výstavby a jejich nákladů v Okříškách v současnosti i v budoucnu pro její optimální koordinaci.

Koncepce výstavby je otevřeným dokumentem, který je podle vývoje situace upravován a pravidelně ročně doplňován. Po první verzi z roku 1995 schválené 23.5.1996 následovala aktualizace schválená 24.4.1997. Následující zpracování je v pořadí třetím dokumentem. Měl by být jedním z nejdůležitějších podkladů pro závazná rozhodnutí každého z členů obecního zastupitelstva o využití nemalých finančních prostředků.

Výchozí podklady:

- územní plán obce Okříšky
- předchozí verze koncepce výstavby Okříšek
- roční prováděcí plány výstavby
- projektová dokumentace staveb uložená na obecním úřadě
- veškeré studie a architektonické soutěže uskutečněné v dřívějších letech
- zprávy a informace poskytnuté obecní radou, jejími komisemi a pracovníky obce
- evidované návrhy akcí od občanů, občanských sdružení atd.
- ankety mezi členy obecního zastupitelstva
- vlastní průzkumy a zjištění členů pracovní skupiny
- informační materiály a prospekty výrobců stavebních materiálů a stavebních firem

Výše uvedený úvod byl převzat z první koncepce zpracované v závěru roku 1995. Dosud neztratil svoji platnost. Tato aktualizovaná verze kromě promítnutí zkušeností z předchozích let a výsledků ekonomického vývoje obsahuje následující hlavní změny:

- základním časovým úsekem koncepce již není volební období, ale šestiletý časový úsek. Přestože každé nově zvolené zastupitelstvo přichází s vlastní filosofií rozvoje obce, lze předpokládat stejné hodnocení priorit v investičních potřebách obce,
- finanční rozvaha je připravována s pomocí nově pořízeného počítačového programu FISO firmy AQUE Brno,
- akce jsou zařazeny do koncepce podle nově určeného systémového kódového uspořádání, kdy každá stavba je zatříděna svým číselným znakem,
- podrobné informace o stavbách jsou nově graficky zpracovány do přehledných jednotných tabulek.

ČÁST I. FINANČNÍ SITUACE OBCE

V uplynulých letech došlo k vytvoření systému financování obcí, který se zpočátku projevil jako spolehlivý a dynamicky se rozvíjející. Úprava rozpočtových pravidel s platností od 1.1.1996 přinesla změnu v určení dělby daní mezi obcemi a státem. Tempo růstu příjmů obcí se tak výrazně zpomalilo a v současné době nejenže nekopíruje inflaci, ale dokonce se dostává do záporných hodnot. Proti těmto vlivům probíhá trvalé zdrazování nákladů staveb. To je hlavní příčinou, proč se nedaří splnit všechny akce plánované do příslušných let v předešlých zpracováních koncepce výstavby a dochází ke zdržení ve vývoji. I tato skutečnost je důvodem zpracování zcela komplexní aktualizace, která vychází z nově vzniklé situace.

A. ROZVAHA O FINANČNÍCH MOŽNOSTECH OBCE

Jedním z nejdůležitějších kroků při práci na koncepci výstavby je stanovení finančních možností Okříšek v jednotlivých letech návrhového období. Jedná se o odhad velice obtížný a jistě vyvolávající odlišné názory. Zvláště v současné době nelze spolehlivě určit, jak se bude vyvíjet daňová výtežnost obcí, inflace atd. Období se vyznačuje politickou a ekonomickou nestabilitou, blíží se parlamentní a komunální volby. Následující rozvaha byla připravena s pomocí počítačového programu FISO. Protože se jedná o nově pořízený software a obecní úřad se s ním teprve učí zacházet, byly jeho výstupy dále dopracovány obvyklým postupem. Pro příští aktualizaci koncepce se ale jeho využití bude zdokonalovat a stále více uplatňovat.

Prozatím byly programem FISO vyčísleny provozní náklady obce. Stanovené částky předpokládají, že nedojde k výraznému nárůstu potřeb v oblasti běžné spotřeby oproti současnosti a bude možné nadále část rozpočtu věnovat na výstavbu ve prospěch rozvoje. Okříšek. Následující tabulka obsahuje také další očekávané údaje ovlivňující příjmy a výdaje obce. Je nutno konstatovat, že hodnoty jsou voleny spíše jako optimistické. Počítáno je se získáním státních příspěvků na dům s pečovatelskou službou, výstavbu protipovodňových poldrů, bytovou výstavbu, dokončení tělocvičny a pod. Každá z těchto akcí vyžaduje vložení části vlastních prostředků obce, tzv. spolupodíl na financování. O přidělení uvedených dotací bude obec trvale usilovat. Pokud se přes veškerou snahu peníze nepodaří sehnat, dojde k přehodnocení výdajů vždy v rámci ročních prováděcích plánů výstavby a podíly obce přesunout na jiné důležité akce.

Poznámka: z důvodu velikosti formátu tabulku uvádíme na následující straně.

B. ALTERNATIVY VYUŽITÍ ÚVĚRU A DALŠÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Možnost získání úvěru pro zrychlení investičního rozvoje obce budou v nejbližších letech velice omezené. Důvodem je přijatý úvěr od SFŽP ČR na dostavbu čistírny odpadních vod. Jeho výše je 15.383 tis. Kč a byl čerpán v závěru roku 1996 částkou 4.500 tis. Kč v roce 1997 částkou 9.749 tis. Kč a v roce 1998 částkou 1.589 tis. Kč. Půjčka je bezúročná a jak vyplývá z tabulky na následující straně, bude splacena až v roce 2005. Protože je ručena veškerým použitelným majetkem obce, lze jen obtížně uvažovat v návrhovém období této koncepce s jiným úvěrem. Druhým důvodem je způsob financování bytové výstavby, kde obec využívá metodu předplaceného nájemného. Budoucí nájemce složí prostředky, s jejichž významnou pomocí je realizována bytová jednotka. V následných letech zapůjčené prostředky obec splácí tím, že od něj nevybírá nájemné. Jde tedy rovněž o určitou formu úvěru.

Z výše uvedeného vyplývá, že v úvěrové oblasti obec již využila veškeré možnosti a po dobu do splacení alespoň 50 % z nich nebude možné další půjčky přijímat. Proto tak není ve finanční rozvaze činěno. Jednou z finančních priorit je oddlužení obce zaviněné okolnostmi výstavby čistírny odpadních vod v letech 1992 a 1993.

ROZPIS INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ OBCE OKŘÍŠKY NA OBDOBÍ 1998 - 2007

popis položky /rok	1 998	1 999	2 000	2 001	2 002	2 003	2 004	2 005	2 006	2 007	celkem
prostředky z běžného hospodaření	4 800	5 117	5 397	5 703	6 036	6 399	6 795	7 243	7 697	8 210	63 397
půjčka SFŽP na stavbu ČOV	1 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589
doplatek dotace SFŽP na stav. ČOV	0	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161
finanční bilance ČOV	2 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508
splátky půjčky na ČOV na SFŽP	0	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 183	0	0	-15 383
nástavby a zátepl. bytů - příspěvek MF	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920
nástavby a zátepl. bytů - předpl. nájem.	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
nástavby a zátepl. bytů - fond bydlení	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
fond modernizace bydlení - splátky	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	-800
12 b.j. U stadionu - příspěvek MF	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	3 840
12 b.j. U stadionu - přísp. na infrastruk.	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	480
12 b.j. U stadionu - předpl. nájemné	5 080	5 730	0	0	0	0	0	0	0	0	10 810
19 b.j. U stadionu - příspěvek MF	0	0	0	3 000	3 080	0	0	0	0	0	6 080
19 b.j. U stadionu - přísp. na infrastruk.	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0	760
19 b.j. U stadionu - předpl. nájemné	0	0	0	5 700	5 700	0	0	0	0	0	11 400
přesídlení krajanů - přísp. na č.p. 5	0	600	400	0	0	0	0	0	0	0	1 000
státní dotace na tělocvičnu	0	4 000	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	10 000
PRRS - ochrana před povodněmi	0	3 000	2 900	2 500	0	0	0	0	0	0	8 400
dům s pečovateli, službou - přísp. MF	0	0	0	8 000	5 000	5 000	0	0	0	0	18 000
přebýtek hospodaření předšlého roku	1 056	400	400	500	500	600	600	700	700	700	6 156
dotace fotbal. sv. a sponzorů na stadion	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
st. dotace na hasičský záchranný sbor	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
C E L K E M	21 773	22 108	12 797	26 863	18 016	9 699	5 095	5 660	8 297	8 910	139 218

C. STÁTNÍ PROGRAMY

V průběhu celého návrhového období se bude obec zapojovat do různých státních programů vyhlašovaných jednotlivými resorty - např. obnova vesnice, výstavba vodovodů atd. Jednání musí probíhat se SFŽP o vyúčtování dokončené výstavby čistírny odpadních vod a s Okresním úřadem v Třebíči a Ministerstvem financí ČR o dostavbě tělocvičny i o ostatních akcích. Tyto zdroje nejsou v dalších částech koncepce zahrnuty neboť není zaručeno jejich získání. V případě úspěchu by přinesly rychlejší plnění záměrů obce.

Tabulka dotačních státních programů

Název programu	Garant	Charakteristika	Poznámka
Program obnovy vesnice	MZe MŽP	Akce k zachování, obnově a údržbě venkovské zástavby a na obnovu nebo výstavbu občanské vybavenosti. Akce ke komplexní úpravě veřejných prostranství a k obnově zeleně v obci. Akce na rekonstrukce míst. komunikací vč. veřejného osvětlení. Podpora zpracování územních plánů (v etapě průzkumů a rozborů), nebo urbanistických studií malých sídel.	Žádosti se podávají zpravidla v dubnu na OkÚ. Prioritně jsou uspokojovány žádosti obcí do 2 000 obyvatel.
Podpora výstavby nájemných bytů	MMR	Výstavba nájemných bytů, jejímž investorem je obec nebo sdružení investorů, v němž má obec podíl.	Žádosti pro rok 9 se podávaly ve 2 termínech (únor, duben) na OkÚ.
Podpora výstavby tech. infrastruktury	MMR	Výstavba technické infrastruktury pro bytovou výstavbu	
Podpora řešení problematiky vodního hospodářství	MZe	Výstavba vodovodů a souvisejících vod. objektů v obcích do 5 tis. obyvatel a nákladech do 5 mil. Kč. Modernizace, rekonstrukce a výstavba zařízení pro zkvalitnění technologických procesů při úpravě vody.	Žádosti se podávají na územních odborech MZe.
Podpora akcí ke zlepšování životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí	MŽP	Ochrana vodních zdrojů a zlepšení jakosti v tocích. Řešení lokálních problémů ochrany vod Akce ke snížení úrovně koncentrací znečištění ovzduší. Akce k předcházení odpadů. Separovaný sběr tuhých komunálních odpadů.	Žádosti se podávají Státnímu fondu životního prostředí. Příjem žádosti o podporu z programu ozdravení ovzduší (plynifikace, náhrada spalování uhlí) byl zastaven k 31.10.1995.
Program péče o krajinu z prostředků Státního fondu životního prostředí	MŽP	Tvorba a údržba územních systémů, ekologické stability. Regenerace významných krajinných prvků. Podpora hospodaření v lesích zvláštěního určení. Podpora péče o zvláště chráněná území	Žádosti se podávají Státnímu fondu životního prostředí.
Program péče o krajinu	MZe	Péče o trvalé travní porosty v horských a podhorských oblastech.	Žádosti se podávají na územních odborech MZe.

Název programu	Garant	Charakteristika	Poznámka
Program péče o ochranu krajiny z prostředků státního rozpočtu	MŽP	Ochrana krajiny proti erozi. Udržení kulturního stavu krajiny. Ochrana a obnova základních funkcí krajiny.	Žadosti se podávají do 31.8. t.r. na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a správy CHKO a NP.
Program revitalizace říčních systémů	MŽP	Revitalizace vodního režimu v krajině. Základní obnova břehových porostů, prvky ÚSES. Zvyšování retenčních schopností území, zakládání a obnova mokřadů.	Žadosti se podávaly do 30.6.1996 poradnímu sboru při regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny.
Programy státní podpory při snižování spotřeby paliv a energií	MPO	Opatření na snížení spotřeby paliv a energií v obytných budovách, školských, zdravotnických atd. podpora vyššího využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie.	Realizaci pověřila MPO Českou energetickou agenturu.
Program PHARE pro přeshraniční spolupráci	MH	Projekty v pohraničních regionech sousedících se SRN a Rakouskem z oblastí: - dopravy, - technické infrastruktury, - životního prostředí, - hospodářského rozvoje, - zemědělství, lesnictví, - vzdělání, Podpora zpracování studií a malých projektů.	Návrhy projektů na rok 1998 se předkládají do 26.8.1997 OkÚ (referátům regionálního rozvoje). Minimální spoluúčast české strany na financování je 25 % nákladů.

D. VYUŽITÍ DALŠÍCH ZDROJŮ

Kromě rozpočtových příjmů a státních programů musí obec hledat i jiné možnosti uskutečnění důležitých staveb. V Okříškách má dobrou tradici sdružování prostředků u obce ve společném zájmu místních podniků a organizací. Tato zkušenost musí být nadále využívána. Netradiční, ale některé potřeby řešící je příspěvek obce jinému subjektu za účelem využití jeho investice pro širší veřejné zájmy. To vyžaduje všeobecné pochopení, ale může být řešením tam, kde zúčastněné strany nedůvěřují sdružení prostředků obci.

Pravděpodobně menší význam bude mít forma sponzorství a darů. Mohou být ale využity hlavně ve školství, kultuře, výstavbě sportovních zařízení apod.

Z akcí, které by mohly využít právě výše uvedených alternativních zdrojů lze jmenovat dobudování centrálního náměstí Okříšek atd.

Současně s tímto materiálem máme vyhotovenu koncepci hospodářského rozvoje obce, která obsahuje další náměty. Jejich důsledné uplatnění je šancí pro získání dalších podnikatelských subjektů do Okříšek a s tím zvýšení prosperity obce.

ČÁST II. NÁVRH REALIZACE STAVEBNÍCH AKCÍ

A. SYSTÉM ŘAZENÍ AKCÍ DO KONCEPCE

Akce jsou zařazeny do koncepce podle nového systému, který zohledňuje typ akce a jeho zařazení do dokumentu. Označení číslem stavby - kódem je následující:

První velké písmeno - druh, obor akce.

První arabská číslice vyjadřuje podskupinu - vyjadřuje příslušnou podskupinu oboru akce.

První nebo druhá arabská číslice - znamená pořadové číslo akce v daném oboru. Od prvního písmene je oddělena tečkou.

Letopočet - vyjadřuje rok, ve kterém byla akce poprvé zařazena do koncepce výstavby, u starších akcí označených hvězdičkou se jedná o rok zahájení výstavby.

Členění staveb do jednotlivých oborů:

- A Ochrana a tvorba krajiny, ochrana přírodních památek
- B Urbanisticko-architektonické poměry, ochrana stavebních památek
- C Domovní a bytový fond, bytová výstavba
- D Občanská vybavenost
 - D 1 Školství a výchova
 - D 2 Kultura a osvěta
 - D 3 Tělovýchova a sport
 - D 4 Zdravotnictví a sociální péče
 - D 5 Maloobchodní zařízení
 - D 6 Veřejné stravování a ubytování
 - D 7 Služby
 - D 8 Administrativa
 - D 9 Ostatní občanská vybavenost
- E Výroba a skladové hospodářství
- F Doprava, dopravní zařízení
- G Vodní hospodářství a vodohospodářská zařízení
 - G 1 Zásobování vodou
 - G 2 Odpadní vody
 - G 3 Vodoteče, rybníky, povodně
- H Energetická zařízení
- I Zásobování teplem
- J Zásobování plynem
- K Spoje, zařízení spojů, informatika
- L Ochrana ZPF
- M Péče o životní prostředí
 - M 1 Odpadové hospodářství
 - M 2 Veřejná zeleň
- N Rekreace a cestovní ruch
- O Zvláštní zájmy, ochrana proti požárům a pod.
- P Asanace

B. PŘEHLEDNÁ TABULKA AKCÍ

Následující tabulka poskytuje návrh výstavby odvozený od finanční rozvahy v I. části tohoto dokumentu. Uvádí ucelené údaje o druhu akce, jejím nákladu, předpokládaném termínu realizace a financování v jednotlivých letech návrhového období. Podrobnější údaje o stavbách jsou uvedeny v další kapitole.

PŘ. ČÍS.	KÓD STAVBY	NÁZEV AKCE	NÁKLADY STAVBY V TIS. Kč					HARMONOGRAM A ROZPIS NÁKLADŮ DO JEDNOTLIVÝCH LET						VÝHLEDOVÉ OBDOBÍ					PO ROCE 2003
			CELKEM	K 31.12.97	NA DOKON.	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003					
26	D 8.1-97	Přestavba obecního úřadu	2 097	533	1 564	0	0	533	200	0	0	0	0	504	860				
27	D 9.1-95	Nový hřbitov	15 500	124	15 376	13	111	0	100	100	100	100	100	500	14 376				
28	D 9.1-97	Informační systém v obci	30	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0				
29	E 1-95	Změna využití kotelny U stadionu	100	58	42	0	0	58	0	0	0	0	0	0	42				
30	F 1-95	Dostavba a opravy chodníků	10 427	1 647	8 780	0	1 560	87	80	100	100	100	100	100	8 200				
31	F 1-98	Odvodnění sil. Masaryk. a Tovární	79	0	79	0	0	0	44	35	0	0	0	0	0				
32	F 2-95	Opravy překopů komunikací	450	235	215	0	78	157	215	0	0	0	0	0	0				
33	F 3-95	Nové značení ulic a dopravní znač.	191	91	100	91	0	0	0	20	20	20	20	20	0				
34	F 3-97	Chodník do chleby kolem JME	319	169	150	0	0	169	150	0	0	0	0	0	0				
35	F 4-95	Rekonstrukce místních komunikací	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	250	300	500	2 250				
36	F 5-95	Centrum obce - náměstí	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200				
37	F 5-96	Oprava nást. ostr. na autob. nádr.	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0				
38	F 6-95	Zpevněné plochy u garáží za ČD	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700				
39	F 7-95	Přelož. silnic II/405 a III/405/10	15 023	23	15 000	0	23	0	0	0	0	0	0	0	15 000				
40	F 8-95	Zpév.plochy u Tipastavu	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600				
41	G 1.1-97	Propojí vodovodu na Jihlavské	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400				
42	G 1.1-98	Vodovod. přípoj. RD Na Kopečku	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0				
43	G 1.2-97	Vodovod Loudilka	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800				
44	G 2.1-92	Čistírna odpadních vod	36 253	32 928	3 325	3 012	5 200	12 360	3 325	0	0	0	0	0	0				
45	G 2.1-95	Oprava kanalizace Masarykova	75	10	65	0	10	0	0	0	0	0	0	0	65				
46	G 2.1-95	Propojení kanalizace v Kolibce	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900				
47	G 2.2-95	ČOV Nové Petrovice	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000				
48	G 2.1-97	Likvidace septiků	345	45	300	0	0	45	200	100	0	0	0	0	0				
49	G 2.1-98	Opr. propad. kanal. pod Kolibkou	40	0	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0				
50	G 2.2-97	Výčnivající poklopy v cestách	20	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0				

PŘ. ČÍS.	KÓD STAVBY	NÁZEV AKCE	NÁKLADY STAVBY V TIS. Kč			HARMONOGRAM A ROZPIS NÁKLADŮ DO JEDNOTLIVÝCH LET							VÝHLEDOVÉ OBDOBÍ					PO ROCE 2003
			CELKEM	K	NA DOKON.	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003				
51	G 3.1-95	Výčišť. a oprava potoka Týřšova	500	0	500	0	0	0	100	300	100	0	0	0	0	0	0	
52	G 3.2-95	Protipovodňová opatření	10 500	40	10 460	0	0	40	60	3 378	4 000	3 022	0	0	0	0	0	
53	G 3.3-95	Rekonstrukce rybníka Plinyň	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	
54	G 3.1-97	Rekonstruk. napouštění koupaliště	100	0	100	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	100	
55	G 3.3-97	Prohlídka kanalizace TV kamerou	60	0	60	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	60	
56	H 1-95	VO St. os., Šalka, Kop., Týřš. alč.	2 440	1 038	1 402	251	519	364	350	400	100	552	0	0	0	0	0	
57	H 1-98	Kabelizace nn St. osada - Kostelní	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	H 2-95	Rekonstrukce VO v obci	400	27	373	0	0	27	20	20	20	20	20	20	20	20	253	
59	J 1-97	Plynofik. a inž. síť pod Mlýnskou	150	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	K 1-94	Televizní kabelové rozvody	5 534	5 384	150	576	2 703	788	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	K 1-97	Telefonní automaty v obci	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	
62	M 1-95	Rekulivace skládky TDO	4 500	51	4 449	0	0	51	0	50	50	50	50	50	50	50	4 199	
63	M 1-97	Sběrný dvůr a třídění odpadů	200	0	200	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
64	M 1-97	Nátěr střechy garáže u sběr. sur.	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	M 2-1-95	Výsadbba zeleně	100	18	82	0	0	18	5	5	5	5	5	5	5	5	52	
66	M 2-1-96	Kácení a výsadbba lesa - Strážnice	250	177	73	0	76	101	40	30	3	0	0	0	0	0	0	
67	N 1-95	Dětská hřiště a lavičky	130	0	130	0	0	0	0	10	30	30	30	30	30	30	0	
68	N 2-95	Nové koupaliště	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
69	N 1-97	Autocamping u koupaliště	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
70	O 1-98	Hasičský sbor - rozšíření zbrojnice	4 000	0	4 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
71	P 1-97	Demolice staré knihovny	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
72	P 2-97	Demolice tepel. kanálů U stadionu	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
		CELKEM	253 716	43 920	209 796	3 943	10 355	14 876	21 773	22 108	12 797	26 863	18 016	9 699	98 630			

ČÁST III. PODROBNÉ ÚDAJE O AKCÍCH

A. VZTAHY K ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE

Veškeré navržené akce jsou řešeny v souladu s územním plánem obce a z tohoto hlediska nedochází k žádným kolizním vyžadujícím pozornost či posouzení.

B. PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH AKCÍ

Koncepce zahrnuje ve své tabulkové části rozhodující fázi jednotlivých akcí, t.j. návrh termínu realizace. Tomuto kroku vždy musí předcházet přípravné období, během kterého se upřesňuje nejen financování, ale hlavně umístění, dispozice, technické řešení, projekční příprava, projednání s dotčenými subjekty, potřebná povolení, správní rozhodnutí atd. Toto období bývá různé dlouhé podle náročnosti akce, a to od jednoho měsíce do celého roku, někdy i více. Tuto skutečnost musí respektovat roční prováděcí program výstavby, aby nedocházelo ke zbytečným zdržením akcí.

C. PŘEHLED STAVEBNÍCH AKCÍ

DRUH AKCE	urbanist. - architekt. poměry, ochr. památek	ČÍSLO AKCE	B.1-95
NÁZEV AKCE	ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OKŘÍŠKY		
POPIS AKCE	územní dokumentace podle stavebního zákona		
UMÍSTĚNÍ	celý katastr obce	ZAHÁJENÍ	
DODAVATEL	Urbanistické středisko Jihlava s. r. o.	DOKONČENÍ	0798
FINANČNÍ ROZVAHA			
náklady hradil Okresní úřad Třebíč, referát regionálního rozvoje, od roku 1998 požaduje finanční spoluúčast obce			90 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	urbanist. - architekt. poměry, ochr. památek	ČÍSLO AKCE	B.1-97
NÁZEV AKCE	STUDIE OBYTNÉ ZÓNY ŽLÍBKY		
POPIS AKCE	Komplexní návrh obytné zástavby sportovního areálu v nové lokalitě		
UMÍSTĚNÍ	území za fotbalovým stadionem	ZAHÁJENÍ	0998
DODAVATEL	projekční firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	1198
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad ceny projekčních prací a zaměření lokality			80 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	urbanist. - architekt. poměry, ochr. památek	ČÍSLO AKCE	B.2-97
NÁZEV AKCE	STUDIE OBYTNÉ ZÓNY BOROVÍ		
POPIS AKCE	Komplexní návrh obytné zástavby v nové lokalitě		
UMÍSTĚNÍ	prostor mezi Skalkou a Borovím	ZAHÁJENÍ	0999
DODAVATEL	projektant dle výsledku výběrového řízení	DOKONČENÍ	1199
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad ceny projekčních prací a zaměření lokality			80 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	urbanist. - architekt, poměry, ochr. památek	ČÍSLO AKCE	B.3-97
NÁZEV AKCE	STUDIE REGENERACE STARÉ OSADY A NA KOPEČKU		
POPIS AKCE	architektonický návrh nejstarší části Okříšek		
UMÍSTĚNÍ	ulice Stará osada, Kostelní, Pod strání, Na Kopečku	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	projektant dle výsledku výběrového řízení	DOKONČENÍ	
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad projekčních prací a doměření lokality			80 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	domovní a bytový fond, bytová výstavba	ČÍSLO AKCE	C.1-95
NÁZEV AKCE	NÁSTAVBY A ZATEPLENÍ OBYTNÝCH DOMŮ U STADIONU		
POPIS AKCE	nástavby 3 obytných domů a zateplení jejich obvodového pláště - vznik 6 b. j.		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 460, 466 a 467 - stav. plochy, kú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0298
DODAVATEL	Agrostav a.s., Pozemstav spol. s r. o. Třebíč	DOKONČENÍ	0798
FINANČNÍ ROZVAHA			
stavební náklady podle výsledku výběrového řízení			6. 900 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1297	za zhotovitele vybrány firmy Agrostav Třebíč, a.s. a Pozemstav Třebíč s.r.o.		

DRUH AKCE	domovní a bytový fond, bytová výstavba	ČÍSLO AKCE	C.2-95
NÁZEV AKCE	OPRAVA A VYUŽITÍ Č.P. 5 NA VYHLÍDCE		
POPIS AKCE	přestavba z větší části neobytného domu pro získání moderních bytů		
UMÍSTĚNÍ	poz. P. č. 269 - st. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0295
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	0900
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad stavebních nákladů vč. projekčních prací			1.500 tis Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	domovní a bytový fond, bytová výstavba	ČÍSLO AKCE	C.3-95
NÁZEV AKCE	VÝKUP POZEMKŮ PRO BYTOVOU VÝSTAVBU		
POPIS AKCE	výkup pozemků podle návrhu studie č. B2-97 nebo B3-97		
UMÍSTĚNÍ	lokalita Žlibky nebo Boroví	ZAHÁJENÍ	po roce 1999
DODAVATEL		DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad kupní ceny			3 500 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
od 1997	prováděn průzkum možností výkupu pozemků od vlastníků		

DRUH AKCE	domovní a bytový fond, bytová výstavba	ČÍSLO AKCE	C.4-95
NÁZEV AKCE	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RD		
POPIS AKCE	vybudování veškerých sítí na vykoupených pozemcích		
UMÍSTĚNÍ	lokalita Žlibky nebo Boroví	ZAHÁJENÍ	0602
DODAVATEL		DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad veškerých nákladů včetně projekčních prací			9.700 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	domovní a bytový fond, bytová výstavba	ČÍSLO AKCE	C1 - 97
NÁZEV AKCE	19 b. j. U stadionu		
POPIS AKCE	19 bytový dům		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 392/13 - ost. pl., k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0901
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	1002
FINANČNÍ ROZVAHA			
celkový náklad akce			20 550 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
0497	podána žádost o státní příspěvek na výstavbu bytů na Ministerstvo MR ČR		

DRUH AKCE	domovní a bytový fond, bytová výstavba	ČÍSLO AKCE	C.1-98
NÁZEV AKCE	12 B.J. U STADIONU		
POPIS AKCE	dvanáctibytový dům		
UMÍSTĚNÍ	pozemek p.č. 392/13 - ost.pl. k.ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0698
DODAVATEL		DOKONČENÍ	1299
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů stavby včetně projektových prací			15.130 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
0497	uplatněna žádost o státní příspěvek u Ministerstva MR ČR		

DRUH AKCE	domovní a bytový fond, bytová výstavba	ČÍSLO AKCE	C.2 - 97
NÁZEV AKCE	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PARTYZÁNSKÁ		
POPIS AKCE	prodloužení vodovodu, plynovodu a kabelů na konci ulice		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 1583/2 v k. ú. Nové Petrovice	ZAHÁJENÍ	1098
DODAVATEL		DOKONČENÍ	0399
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkového nákladu stavby			120 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - školství a výchova	ČÍSLO AKCE	D 1.1-92
NÁZEV AKCE	TĚLOCVIČNA U ZŠ		
POPIS AKCE	přístavba úseku tělovýchovy		
UMÍSTĚNÍ	pozemek p. č. 391/2 st. pl., k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	1092
DODAVATEL	Pozemstav Třebíč spol. s r. o.	DOKONČENÍ	0801
FINANČNÍ ROZVAHA			
celkový náklad stavby dle podkladů zhotovitele			16 650 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - školství a výchova	ČÍSLO AKCE	D 1.2-95
NÁZEV AKCE	NÁTĚR OKEN STARÉ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY		
POPIS AKCE	pokračování v obnově nátěrů oken		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 111 - st. pl., k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0698
DODAVATEL	natěrač dle výsledku výběrového řízení	DOKONČENÍ	0899
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad nákladů			100 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - školství a výchova	ČÍSLO AKCE	D 1.3-95
NÁZEV AKCE	CHODNÍKY A OPLOCENÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY		
POPIS AKCE	dobudování areálu zahrady pro odpočinek a hry dětí		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 392/10 ost. pl., k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0400
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	0803
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad stavebních nákladů obce			120 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - školství a výchova	ČÍSLO AKCE	D 1.4-95
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE FASÁDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY		
POPIS AKCE	celková oprava omítek, zejména oprýskaných částí u okapů staré budovy		
UMÍSTĚNÍ	areál ZŠ	ZAHÁJENÍ	0503
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad stavebních nákladů			2.000 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - školství a výchova	ČÍSLO AKCE	D 1.5-95
NÁZEV AKCE	NOVÁ SEDLOVÁ STŘECHA NA MATEŘSKÉ ŠKOLE		
POPIS AKCE	valbová střecha s klasickou krytinou - možnost využití podkrovní		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. k. ú. Oříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad stavebních nákladů akce			800 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - školství a výchova	ČÍSLO AKCE	D 1.2-97
NÁZEV AKCE	KRYTY RADIÁTORŮ ÚSTŘ. TOPENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE		
POPIS AKCE	bezpečnostní kryty na žebrové radiátory ve třídách		
UMÍSTĚNÍ	budova základní školy	ZAHÁJENÍ	0397
DODAVATEL	truhlářství pan Skryja, Okříšky	DOKONČENÍ	0398
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad nákladů dodávky			75 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - školství a výchova	ČÍSLO AKCE	D 1.4-97
NÁZEV AKCE	NÁTĚRY OKEN BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY		
POPIS AKCE	obnova nátěrů veškerých oken budovy		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 301 - st. pl., k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	00798
DODAVATEL	nátěrači dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	0801
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad nákladů akce			70 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - školství a výchova	ČÍSLO AKCE	D 1.6-97
NÁZEV AKCE	TERÉNNÍ ÚPRAVY PŘED ZŠ A VSTUP DO KNIHOVNY		
POPIS AKCE	vybudování chodníku k obnovenému vstupu a úprava a jeho okolí		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 111 - st. pl., k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0698
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	0898
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad stavebních nákladů			60 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - kultura a osvěta	ČÍSLO AKCE	D 2.1-97
NÁZEV AKCE	ÚPRAVY VSTUPU A OKOLÍ DO SÁLU HASIČSKÉ ZBRojNICE		
POPIS AKCE	rozšíření předsálí a šaten, parkovací a přístupové komunikace		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 11/2 - ost. pl., k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad nákladů stavebních prací			900 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - tělovýchova a sport	ČÍSLO AKCE	D 4.1-95
NÁZEV AKCE	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU		
POPIS AKCE	24 - bytový dům se střediskem osobní hygieny a pečovatelské služby		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 392/13 - orná , k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0401
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	0903
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad stavebního nákladu akce			21.000 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - tělovýchova a sport	ČÍSLO AKCE	D 3.1-97
NÁZEV AKCE	DOBUDOVÁNÍ FOTBALOVÉHO STADIONU		
POPIS AKCE	druhé, zatravněné hřiště, atletická dráha, hlediště, úprava kluboven atd.		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 254/2 a 235/1, k.ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0401
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad stavebních nákladů akce vč. výkupu pozemků			2.700 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - tělovýchova a sport	ČÍSLO AKCE	D 3.1-97
NÁZEV AKCE	VÝSTAVBA NOVÝCH TENISOVÝCH DVORCŮ		
POPIS AKCE	nový areál se třemi tenisovými kurty, cvičnou zdi a sociálním zařízením		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 153 - louka, k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad finančních nákladů obce vč. výkupu pozemků			2.300 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občan. vybav. - zdravotnictví a sociální péče	ČÍSLO AKCE	D 4.1-97
NÁZEV AKCE	ÚPRAVY FASÁDY A OKOLÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA		
POPIS AKCE	markýzy nad výklady, přístřešek na popelnice, pamětní deska a nátěr sloupů		
UMÍSTĚNÍ	centrum obce	ZAHÁJENÍ	1197
DODAVATEL	dílčí subdodávky, část s vlastními silami	DOKONČENÍ	0598
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad nákladů akce			103 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1197	instalace dvou markýz nad výkladci - náklad 33 tis. Kč		

DRUH AKCE	občanská vybavenost - služby	ČÍSLO AKCE	D 7.1-95
NÁZEV AKCE	AREÁL OBECNÍ MECHANIZACE A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB		
POPIS AKCE	koupě a rekonstr. části areálu býv. lihovaru nebo vybudování nového střediska		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 1 nebo 402/115, k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad nákladů na zakoupení objektů a nezbytnou rekonstrukci			2100 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	občanská vybavenost - administrativa	ČÍSLO AKCE	D 8.1-97
NÁZEV AKCE	PŘESTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU		
POPIS AKCE	vybudování nového vstupu, přístavba obřadní místnosti a rekonstrukce kanceláří		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 113/1 - st. pl. k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0297
DODAVATEL	obec vlastními silami a dodavatelsky	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad projekčních a stavebních nákladů akce			2.097 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1997	přestavba v prostorách bývalého zdravotního střediska, nová počítačová síť a telefonní ústředna - náklady 533 tis. Kč		

DRUH AKCE	občanská vybavenost - ostatní	ČÍSLO AKCE	D 9.1-95
NÁZEV AKCE	NOVÝ HRBITOV		
POPIS AKCE	nový areál hřbitova za lesikem Boroví - výstavba po etapách		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 500 - orná, k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0997
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
náklady na výkup pozemků, stavební práce, parkové úpravy atd.			15.500 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1997	zpracována studie hřbitova - náklad 124 tis. Kč		

DRUH AKCE	občanská vybavenost - ostatní	ČÍSLO AKCE	D 9.1-97
NÁZEV AKCE	INFORMAČNÍ SYSTÉM V OBCI		
POPIS AKCE	umístění plakátových stěn, vývěsných skříněk atd. na vhodná místa		
UMÍSTĚNÍ	intravilán obce Okříšky	ZAHÁJENÍ	1198
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	1298
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad nákladů na výrobu a instalaci systému			30 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	výroba, skladové hospodářství	ČÍSLO AKCE	E.1-95
NÁZEV AKCE	ZMĚNA VYUŽITÍ KOTELNY U STADIONU		
POPIS AKCE	přestavba vnitřních prostor, vybourání kotlů, likvidace komínu, oprava fasády		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 443 - st. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0197
DODAVATEL	obec vlastními silami a nájemce	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad stavebního nákladů akce			100 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1997	vybourána technologie kotelny a příčky - změna využití na sklady		

DRUH AKCE	doprava, dopravní zařízení	ČÍSLO AKCE	F.1-95
NÁZEV AKCE	DOSTAVBA A OPRAVY CHODNÍKŮ		
POPIS AKCE	veškeré dostavby a rekonstrukce chodníků v obci		
UMÍSTĚNÍ	intravilán obce Okříšky	ZAHÁJENÍ	0696
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
celkový stavební náklad - odhad			10.427 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	doprava, dopravní zařízení	ČÍSLO AKCE	F 1-98
NÁZEV AKCE	ODVODNĚNÍ SILNIC MASARYKOVA A TOVÁRNÍ		
POPIS AKCE	položení obrubníků v části ulic a dešťová vpust' proti zatékání do domů		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 1331/2 (Okř.) a 1430/1(N.Petrov.)	ZAHÁJENÍ	0898
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	1099
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad nákladů včetně projektu			79 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
leden 1998	dokončen projekt ing. Šarounem z Přibyslavic za 4 tis. Kč		

DRUH AKCE	doprava, dopravní zařízení	ČÍSLO AKCE	F.2-95
NÁZEV AKCE	OPRAVY PŘEKOPŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ		
POPIS AKCE	obnova překopů na místních komunikacích po pokládce inž. sítí		
UMÍSTĚNÍ	intravilán Okříšek	ZAHÁJENÍ	0696
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	0898
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			450 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	doprava, dopravní zařízení	ČÍSLO AKCE	F.3-95
NÁZEV AKCE	NOVÉ ZNAČENÍ NÁZVŮ ULIC V OBCI		
POPIS AKCE	dokončení instalace tabulí na sloupky VO ve Staré osadě, Na Kopečku a Skalce		
UMÍSTĚNÍ	intravilán obce Okříšky	ZAHÁJENÍ	0995
DODAVATEL	Hostalek - Werbunk Česká Třebová	DOKONČENÍ	1003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkového nákladů dodávky a instalace			191 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1995	instalovány tabule s názvy ulic ve 2/3 obce - náklad 91 tis. Kč		

DRUH AKCE	doprava, dopravní zařízení	ČÍSLO AKCE	F.3-97
NÁZEV AKCE	CHODNÍK DO CIHELNY KOLEM JME		
POPIS AKCE	odvodnění komunikací zatravněním, nových chodníků, propustky a parkové úpravy		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 595/28 - ost. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0997
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	1198
FINANČNÍ ROZVAHA			
stavební náklady podle rozpočtu projektanta - podél obce			319 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1997	zpracován projekt a postaven úsek před služebnou JME - náklad 169 tis. Kč		

DRUH AKCE	doprava, dopravní zařízení	ČÍSLO AKCE	F.4-95
NÁZEV AKCE	CELKOVÁ REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ		
POPIS AKCE	nové asfaltové mikrovrstvy po vyspravení stávajících podkladů		
UMÍSTĚNÍ	intravilán obce Okříšky	ZAHÁJENÍ	0501
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkového nákladů akce			3,300 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	doprava, dopravní zařízení	ČÍSLO AKCE	F.5-95
NÁZEV AKCE	NOVÉ NÁMĚSTÍ V CENTRU OBCE		
POPIS AKCE	zpevněné plochy, parkové úpravy, drobná architektura		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 1309/1 - ost. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			2,200 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	doprava, dopravní zařízení	ČÍSLO AKCE	F.5-96
NÁZEV AKCE	OPRAVA NÁSTUPNÍCH OSTRŮVKŮ NA AUTOBUS. NÁDRAŽÍ		
POPIS AKCE	oprava opadané dlažby a okrajů ostrůvků		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 11/5 - ost. pl., k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0998
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	0998
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad nákladů stavebních prací			10 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	doprava, dopravní zařízení	ČÍSLO AKCE	F.6-95
NÁZEV AKCE	ZPEVNĚNÉ PLOCHY U GARÁŽÍ ZA NÁKLADNÍM NÁDRAŽÍM		
POPIS AKCE	bezprašná úprava ploch ke garážím a výjezdů na místní komunikaci		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 1333/1 - ost. pl., k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	obec vlastními silami a subdodávka asfaltů	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů (komunikace tl. 200 mm - 150 m, 120 m ² zpev. ploch)			700 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	doprava, dopravní zařízení	ČÍSLO AKCE	F.7-95
NÁZEV AKCE	PŘELOŽKA SILNICE II/405 V CENTRU OBCE A III/40510		
POPIS AKCE	přeložky podle územního plánů vč. vybudování inženýrských sítí		
UMÍSTĚNÍ	intravilán obce Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			15,023 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1996	studie přeložky zpracovaná ing. Benešem z Brna - náklad 23 tis. Kč		

DRUH AKCE	doprava, dopravní zařízení	ČÍSLO AKCE	F.8-95
NÁZEV AKCE	ZPEVNĚNÉ PLOCHY U PRODEJNY TIPASTAVU		
POPIS AKCE	bezprašná úprava parkoviště		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 595/35 - ost. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			600 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospodářství - zásobování vodou	ČÍSLO AKCE	G 1.1-97
NÁZEV AKCE	PROPOJ VODOVODU NA JIHLAVSKÉ ULICI		
POPIS AKCE	zokružování vodovodních řádů v prostoru mezi kostelem a ul. Sadová		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 1333/3 a 1352 ost. pl. v k. ú. Okř.	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			400 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospodářství - zásobování vodou	ČÍSLO AKCE	G.1.1-98
NÁZEV AKCE	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY RD NA KOPEČKU		
POPIS AKCE	dokončení několika přípojek		
UMÍSTĚNÍ	v ulicích Na Kopečku a Stará osada	ZAHÁJENÍ	0698
DODAVATEL	výkopy - obec, přípojky - VAS Třebíč	DOKONČENÍ	0698
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			5 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospodářství - zásobování vodou	ČÍSLO AKCE	G 1.2-97
NÁZEV AKCE	VODOVOD LOUDILKA		
POPIS AKCE	vybudování vodovodu z Heraltic nebo přivaděče z Hvězdohovic		
UMÍSTĚNÍ	lokalita Loudilka	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	zemní práce obec, potrubí oprávněná firma	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			800 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospodářství - odpadní vody	ČÍSLO AKCE	G 2.1-92*
NÁZEV AKCE	ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZAČNÍ SBĚRAČ		
POPIS AKCE	mechanicko-biologická ČOV a 600 m dlouhý přívaděč		
UMÍSTĚNÍ	extravilán obci Okříšky a Petrovice	ZAHÁJENÍ	1192
DODAVATEL	VHS Jihlava	DOKONČENÍ	0798
FINANČNÍ ROZVAHA			
celkový náklad akce			36.253 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospodářství - odpadní vody	ČÍSLO AKCE	G 2.1-96*
NÁZEV AKCE	OPRAVA KANALIZACE NA ULICI MASARYKOVA		
POPIS AKCE	výměna stráveného, bortícího se potrubí v úseku pod ul. U stadionu		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 1331/2 - ost. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	1096
DODAVATEL	obec vlastními silami a VHS Jihlava	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkového nákladu akce			75 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1996	oprava prvního úseku před Vostalovými - náklad 10 tis. Kč		

DRUH AKCE	vodní hospodářství - odpadní vody	ČÍSLO AKCE	G 2.1-95
NÁZEV AKCE	PROPOJ KANALIZACE V KOLÍBCE		
POPIS AKCE	kanalizační řad se spadišti propojující kanalizaci Partyzánská s Mlýnskou		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 276/7-pastava, k. ú. N. Petrovice	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			900 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospodářství - odpadní vody	ČÍSLO AKCE	G 2.2-95
NÁZEV AKCE	ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD NOVÉ PETROVICE		
POPIS AKCE	mechanicko-biologické čištění odpadních vod		
UMÍSTĚNÍ	pozemky pod areálem dřevař. závodu	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			15.000 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospodářství - odpadní vody	ČÍSLO AKCE	G 2.1-97
NÁZEV AKCE	LIKVIDACE SEPTIKŮ		
POPIS AKCE	odstranění septiků v obce u veškerých nemovitostí napojovaných na ČOV		
UMÍSTĚNÍ	intravilán Okříšky	ZAHÁJENÍ	0697
DODAVATEL	majitelé domů, obec poskytuje příspěvek	DOKONČENÍ	1099
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkové výše příspěvků a nákladů akce			345 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1997	likvidace prvních 45 septiků u rodinných domků		

DRUH AKCE	vodní hospodářství - odpadní vody	ČÍSLO AKCE	G 2.1-98
NÁZEV AKCE	OPRAVA PROPADLÉ KANALIZACE POD KOLÍBKOU		
POPIS AKCE	výměna 20 m úseku kanalizace		
UMÍSTĚNÍ	poz. p.č. 263/2 - orná v k.ú. N. Petrovice	ZAHÁJENÍ	0598
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	0598
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad nákladů akce			40 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospodářství - odpadní vody	ČÍSLO AKCE	G 2.2-97
NÁZEV AKCE	VYČIŠŤVACÍ POKLOPY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH		
POPIS AKCE	vybourání a nové osazení poklopů ohrožujících bezpečnost provozu		
UMÍSTĚNÍ	míst. komunikace v intravilánu obce	ZAHÁJENÍ	1198
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	1198
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkového nákladů akce			20 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospod. - vodoteče, rybníky, povodně	ČÍSLO AKCE	G 3.1-95
NÁZEV AKCE	VYČIŠTĚNÍ A OPRAVA POTOKA NA ULICI TYRŠOVA		
POPIS AKCE	odbahnění a opravy zdiva koryta		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 203 - st. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0398
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	1000
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů obce			500 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospod. - vodoteče, rybníky, povodně	ČÍSLO AKCE	G 3.2-95
NÁZEV AKCE	PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ		
POPIS AKCE	vybudování dvou poldrů a průlehu nad Okříškami		
UMÍSTĚNÍ	extravilán v západní straně obce	ZAHÁJENÍ	1198
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	1001
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			10.500 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1997	zpracován projekt pro územní řízení - VH atelier Brno - náklady 40 tis. Kč		

DRUH AKCE	vodní hospod. - vodoteče, rybníky, povodně	ČÍSLO AKCE	G 3.3-95
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE RYBNÍKA PILNÝ		
POPIS AKCE	rekonstrukce hráze, nové vypuštěcí zařízení a odbahnění		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 626/1 - ost. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkového nákladu akce			1.500 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospod. - vodoteče, rybníky, povodně	ČÍSLO AKCE	G 3.1-97
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE NAPOUŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ		
POPIS AKCE	oprava objektu s přepadem do koupaliště - betonáž, stěn atd.		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 657/1 - ost. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0498
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkového nákladů opravy			100 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	vodní hospod. - vodoteče, rybníky, povodně	ČÍSLO AKCE	G 3.3-97
NÁZEV AKCE	PROHLÍDKA KANALIZACE TELEVIZNÍ KAMEROU		
POPIS AKCE	prověření potrubí v úsecích před obnovou chodníků a komunikací		
UMÍSTĚNÍ	intravilán Okříšek	ZAHÁJENÍ	0599
DODAVATEL	VAS a. s.	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			60 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	energetická zařízení	ČÍSLO AKCE	H.1-95
NÁZEV AKCE	VO ST. OSADA, KOPEČEK, SKALKA, TYRŠOVA, V ZAHRADÁCH		
POPIS AKCE	nové veřejné osvětlení, rozvody zemními kabely, parková svítidla		
UMÍSTĚNÍ	intravilán Okříšek - místní komunikace	ZAHÁJENÍ	0695
DODAVATEL	obec vl. silami a I. Elektromontážní Jihlava	DOKONČENÍ	1001
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			2.440 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	energetická zařízení	ČÍSLO AKCE	H.2-95
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI		
POPIS AKCE	opravy stávajících rozvodů - výměny starých svítidel, kabel. rozvodů atd.		
UMÍSTĚNÍ	místní komunikace v intravilánu obce	ZAHÁJENÍ	0597
DODAVATEL	obec vlastními silami a subdodavatelé	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			400 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	zásobování plynem	ČÍSLO AKCE	J.1-97
NÁZEV AKCE	PLYNOFIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ POD MLÝNSKOU		
POPIS AKCE	vybudování sítě ke dvěma samostatným domkům mimo zastavěné území		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 1425/1 - ost. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0898
DODAVATEL	obec vlastními silami a subdodávky	DOKONČENÍ	1198
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkového nákladu akce			150 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	spoje, zařízení spojů	ČÍSLO AKCE	K.1-94
NÁZEV AKCE	TELEVIZNÍ KABELOVÉ ROZVODY		
POPIS AKCE	kabelizace rozvodů pro TV signál po celé obci v rámci místních komunikací		
UMÍSTĚNÍ	intravilán Okříšek	ZAHÁJENÍ	
DODAVATEL	výkopy obec, technolog. Katroservis Semily	DOKONČENÍ	0698
FINANČNÍ ROZVAHA			
celkový náklad akce			5.534 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1993	zpracovány první studie akce - Cabtel Zlín		
březen 1994	projekt první etapy stavby		
červen 1994	zahájení stavebních prací		

DRUH AKCE	spoje, zařízení spojů	ČÍSLO AKCE	K.1-97
NÁZEV AKCE	TELEFONNÍ AUTOMATY V OBCI		
POPIS AKCE	rovnoměrné doplnění automatů po území obce - Skalka, Nové Petrovice, Tržiště		
UMÍSTĚNÍ	intravilán Okříšek	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	SPT Telecom	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
předpokládaný příspěvek na instalaci firmě SPT Telecom			150 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	životní prostředí - odpadové hospodářství	ČÍSLO AKCE	M 1.1-95
NÁZEV AKCE	REKULTIVACE SKLÁDKY TDO		
POPIS AKCE	vypákování a překrytí skládky nepropustnou zeminou, ozelenění		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 595/28 - odst. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0599
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			4.500 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			
1997	projekt zpracovaný Envirem Velké Meziříčí - náklad 51 tis. Kč		

DRUH AKCE	životní prostředí - odpadové hospodářství	ČÍSLO AKCE	M 1.1-97
NÁZEV AKCE	SBĚRNÝ DVŮR A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ		
POPIS AKCE	dvůr pro všechny druhy odpadu a 4 sběr. místa s kontejnery na tříděný odpad		
UMÍSTĚNÍ	intravilán obce v místních komunikacích	ZAHÁJENÍ	0998
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	1299
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			200 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	životní prostředí - odpadové hospodářství	ČÍSLO AKCE	M 1.2-97
NÁZEV AKCE	NÁTĚR STŘECHY GARÁŽE U SBĚRNÝCH SUROVIN		
POPIS AKCE	oprava zrezivělého zastřešení objektu		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 117/1 - ost. pl., k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0798
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	0798
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			5 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	péče o životní prostředí - veřejná zeleň	ČÍSLO AKCE	M 2.1-95
NÁZEV AKCE	VÝSADBA ZELENĚ		
POPIS AKCE	doplnění výsadby vyšší zeleně na pozemcích obce		
UMÍSTĚNÍ	intravilán a extravilán Okříšek	ZAHÁJENÍ	0397
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů			100 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	péče o životní prostředí - veřejná zeleň	ČÍSLO AKCE	M 2.1-96*
NÁZEV AKCE	KÁCENÍ A VÝSADBA LESA NA STRÁŽNICI		
POPIS AKCE	likvidace kůrovce, zpracování dřevní hmoty a následná výsadba		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 663/1 - les, k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0196
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	0500
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			250 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	rekreace a cestovní ruch	ČÍSLO AKCE	N.1-95
NÁZEV AKCE	DĚTSKÁ HRŠTĚ A LAVIČKY		
POPIS AKCE	vytvoření odpočinkových a hracích ploch ve stávajících parcích		
UMÍSTĚNÍ	intravilán Okříšek	ZAHÁJENÍ	0699
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	1003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			130 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	rekreace a cestovní ruch	ČÍSLO AKCE	N.2-95
NÁZEV AKCE	NOVÉ KOUPALIŠTĚ		
POPIS AKCE	komplexní areál pro rekreaci a odpočinek v letním období		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 619/1 - louka v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	stavební firma dle výběrového řízení	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů akce			10.000 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	rekreace a cestovní ruch	ČÍSLO AKCE	N.1-97
NÁZEV AKCE	AUTOCAMPING U KOUPALIŠTĚ		
POPIS AKCE	využití volných ploch ve stávajícím areálu, vybudování soc. zařízení atd.		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 657/1 a 657/2 v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů stavby			1.000 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	požární ochrana	ČÍSLO AKCE	O 1-98
NÁZEV AKCE	HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR - ROZŠÍŘENÍ ZBROJNICE		
POPIS AKCE	přístavba garáže a sociálního vybavení stávající budovy		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 306 a 11/2 v k.ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	0599
DODAVATEL	dle výsledku výběrového řízení	DOKONČENÍ	0900
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů			4.000 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	asanace	ČÍSLO AKCE	P.1-97
NÁZEV AKCE	DEMOLICE STARÉ KNIHOVNY		
POPIS AKCE	odstranění celé stavby z důvodu dopravních a špatného tech. stavu		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 65/1 a 65/2 - st. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad celkových nákladů stavby			250 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

DRUH AKCE	asanace	ČÍSLO AKCE	P.2-97
NÁZEV AKCE	DEMOLICE TEPELNÝCH KANÁLŮ NA ULICI U STADIONU		
POPIS AKCE	likvidace starých nevyužitých rozvodů po sídlišti		
UMÍSTĚNÍ	poz. p. č. 395/11 - ost. pl. v k. ú. Okříšky	ZAHÁJENÍ	po roce 2003
DODAVATEL	obec vlastními silami	DOKONČENÍ	po roce 2003
FINANČNÍ ROZVAHA			
odhad nákladů celé akce			200 tis. Kč
ÚDAJE O PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU VÝSTAVBY, POZNÁMKY			

ČÁST IV. SOUVISEJÍCÍ VZTAHY A OKOLNOSTI

A. ZÁJMOVÉ PLOCHY OBCE

Pro zajištění trvalého rozvoje Okříšek je nezbytné, aby obec důsledně respektovala územní plán a uplatňovala svůj zájem o získávání ploch pro vlastní veřejně prospěšné investice v budoucnosti. Naproti tomu bude umožňovat poskytování vlastních pozemků pro rozvoj podnikání a bydlení, jak navrhuje územní dokumentace. Za kvalitní nakládání a hospodaření s plochami považuje obecní zastupitelstvo sledování nejen současných, ale hlavně dlouhodobých cílů rozvoje obce. Příložená mapa obsahuje grafické vyznačení zájmových ploch včetně legendy jejich doporučeného budoucího využití. Je zařazena za textovou částí této koncepce.

B. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Navržené akce plně respektují ochranu životního prostředí Okříšek. Hodnocení současného stavu a návrh opatření pro zkvalitňování situace je obsaženo v samostatné koncepci ochrany ŽP, kterou zpracovává komise životního prostředí.

C. PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OKŘÍŠEK

Rozvoj sídla je určován úrovní tří funkcí, t.j. bydlením, zaměstnaností a vybaveností. V případě, že jedna z těchto funkcí schází, rozvoj je možný (funguje-li doprava), pokud chybí funkce dvě, sídlo stagnuje. V podmínkách Okříšek lze říci, že je zde nedostatek ploch pro rozvoj bydlení, ale poměrně kvalitní občanská vybavenost a vyhovující technická infrastruktura i relativně příznivá zaměstnanost. Přírůstek počtu obyvatel bude ovlivněn především migrací, přírůstek přirozenou směnou je méně významný. Z toho vyplývá závěr zaměřit se na problematiku bydlení a v druhé fázi na získání dalších pracovních příležitostí.

Ve výhledu je uvažováno s následujícím počtem trvale bydlících obyvatel:

rok	1980	1991	2000	2010
počet obyvatel	2141	2050	2100	2200

Vývoj demografie může podstatně ovlivnit řada okolností. Proto bude obecní zastupitelstvo sledovat možnost přípravy inženýrských sítí pro bytovou výstavbu, podpory modernizace bytového fondu, získání nových pracovních míst, jež je podmíněno vybudováním nových výrobních kapacit v průmyslové zóně obce atd.

D. KVALITATIVNÍ STRÁNKA VÝSTAVBY

Koncepce výstavby doplňuje územní plán obce po stránce etapizace jeho provádění a realizace. V rámci programů výstavby a investic musí být důsledně uplatňováno hledisko estetické jak pro architekturu staveb, tak pro řešení parků, veřejných ploch atd. Obecní zastupitelstvo proto zřídilo funkci architekta obce, který zajistí posuzování záměrů ve všech fázích vzniku staveb, úprav krajiny a prostředí obce. Principy dohledu tak budou uplatňovány nad veškerým stavebním děním v obci a nikoliv pouze u obecních investic. Otázku kvality architektury a respektování územního plánu je nutné prosadit do povědomí veřejnosti. Tomuto cíli je nutno vyhradit prostor v místním tisku a informačním systému i v propagačních záměrech obce.

ČÁST V. ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ A ZÁSADY

Z tabulkové části koncepce vyplývají hlavní priority obce, kterými v oblasti výstavby jsou:

- dostavba čistírny odpadních vod,
- bytová výstavba,
- dostavba tělocvičny u budovy ZŠ,
- obnova chodníků a místních komunikací,
- nový hřbitov.

Také řada ostatních akcí má vysoký stupeň důležitosti a naléhavosti. Koncepce proto nestanovuje jejich přesné pořadí. Rozsah prací, které by měly být v návrhovém období uskutečněny v závislosti na finančních prostředcích je zřejmý a bude v jednotlivých obdobích upřesňován. Přitom budou respektovány tyto zásady:

1. dokončení rozestavěných staveb,
2. bez finančního zajištění dokončení bytů a tělocvičny nezahajovat jinou stavbu o předpokládaných nákladech nad 1 mil. Kč. Tato zásada se nevztahuje na projekční přípravu staveb,
3. dobudování infrastruktury obce - zajištění její dosažitelnosti pro všechny domácnosti,
4. řešení nedostatku bytů jak pro mladé rodiny tak pro starší spoluobčany,
5. řešení hlavních problémů veřejných služeb - hřbitov atd.,
6. opravy a údržba objektů - komunikace, objekty v majetku obce, veřejné osvětlení atd.,
7. odstraňování závad v životním prostředí a odstranění možného ohrožení obyvatelstva povodněmi.

Po splnění výše uvedených kritérií lze přistoupit i k ostatním hlediskům, jakými například jsou:

- rozvoj průmyslové zóny obce,
- rozšiřování prostor a zařízení pro rekreační, sportovní a kulturní vyžití obyvatel obce,
- rozšiřování parkových ploch, veřejných prostranství, tvorba krajiny, nové chodníky a komunikace,
- strojový park pro komunální služby, čištění veřejných ploch v obci.

Tato hlediska budou moci být v širším rozsahu naplňována spíše v následujících volebních obdobích než v současné etapě.

ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z KONCEPCE

- obec není vlastními silami schopna v tomto volebním období plně vyřešit problém tělocvičny. Úspěch je možný jen s vnější pomocí,
- provozní náklady je nutné zachovat na současné úrovni se zvyšováním pouze o inflační vlivy. Žádné radikální změny zaváděním nových provozních výdajů nepřipouštět,
- koncepce počítá pouze jak se známými příjmy tak zavádí i variantu získání státních dotací - je tedy variantou optimistickou, střední až vyšší úrovně investování. Při stabilizaci situace ve státě je její splnění reálné. Každý nově získaný zdroj finančních prostředků zrychlí naplňování koncepce. Z těchto důvodů je koncepce otevřeným materiálem, který bude každý rok upřesňován a doplňován,
- v nejbližší době nelze počítat s přijímáním bankovních úvěrů a pod.

ČÁST VI. MAPA ZÁJMOVÝCH PLOCH

Podrobnosti obsahuje koncept územního plánu obce, zpracované studie a podrobné dokumentace jednotlivých akcí - viz část III. této koncepce (podrobné údaje o stavbách).

Chumelky

MAPA ZÁJMOVÝCH PLOCH OBCE

OKŘÍŠKY

LEGENDA

- PLOCHY PRO BYTOVOU VÝSTAVBU
- PLOCHY PRO REKREACI, VER, ZELEN VC, HRBITOVA
- PRŮMYŠLOVÁ VÝSTAVBA
- OCHRANA PROTI POVODNIM
- UZEMÍ PRO STANOVENÍ PRAVIDEL STAVEBNÍCH ÚPRAV A PRÁCI
- PLOCHY PRO KOMUNIKACE



Vyhotoveno pracovní skupinou členů obecního zastupitelstva ve složení:
ing. Josef Kula, Zdeněk Ryšavý, Jiří Čermák a ing. arch. Jiří Hašek.

Textová část - březen 1998, mapová část - listopad 1995

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Koncepce výstavby 1998 - 2003 byla schválena obecním zastupitelstvem dne 19.4.1998

Zdeněk Ryšavý
zástupce starosty

ing. Josef Kula
starosta