

## **Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo**

(uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

### **I. Smluvní strany**

<b>1. Objednatel:</b>	<b>Městys Okříšky</b>
Sídlem:	Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
Zastoupený:	Zdeňkem Ryšavým
IČ:	00290050
DIČ:	CZ00290050
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. č.ú. 27-0963229369/0800

**a**

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>sport cité+ s.r.o.</b>
Sídlem:	Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Zastoupený:	ve věcech smluvních: Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti ve věcech technických: Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti
IČ:	04929845
DIČ:	CZ04929845
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú. 273799671/0300

### **II. Preambule**

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci:

**„Rekonstrukce sportovního areálu - Okříšky“**  
(dále jen „Smlouva“)

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je provedení dodatečných prací a dodávek, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány ve Změnových listech č. 01, 02, 03 a 04. Změnové listy č. 01, 02, 03 a 04 se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 3.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnových listů č. 01, 02, 03 a 04 o částku:

**298 841,60 Kč bez DPH**

(slovy: dvěsetědevadesátosmtisícsmsetčtyřicetjednakorunšedesáthalířů)

3. Dalším důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je upřesnění termínu předání díla, který byl Smlouvou stanoven na 30. září 2018. Smluvní strany se oboustranně dohodly, že termín předání díla se prodlužuje oproti uzavřené Smlouvě na termín: 30. listopadu 2018,
  - a) z důvodu nedostatku stavebního materiálu na trhu a dlouhých dodacích lhůt
  - b) z důvodu dlouhé dodací lhůty na kontejner pro bezbariérové sociální zařízení

### **III. Doba plnění a místo plnění**

1. Čl. III., odst. 1 se mění a po změně zní:  
Smluvní strany se oboustranně dohodly, že termín předání stavby bez účtovaného penále bude z uvedených důvodů (viz čl. II, odst. 3 tohoto dodatku č.1) dne 30. 11. 2018.

#### **IV. Změna ceny díla**

1. Čl. IV, odst. 1 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledků zadávacího řízení a Změnových listů č. 01, 02, 03 a 04 na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II této smlouvy, která činí:

7 030 513,60,- Kč (bez DPH)

1 476 407,74,- Kč DPH 21%

**8 506 921,34,- Kč (včetně DPH)**

(slovy: osmmilionůpětšesttisícdevětsetdvacetjednakoruntrřicetčtyřihaliřů)


#### **V. Změna závěrečných ustanovení**


1. Čl. VI., odst. 5 se doplňuje o text:

Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č. 01, 02, 03 a 04.

V Okříškách, dne 19. 9. 2018

Za objednatele

  
.....  
Zdeněk Ryšavý, starosta



V Bílovicích, dne 19. 9. 2018

Za zhotovitele

  
sport cité + s.r.o.  
Bílovice 519  
687 12 Bílovice  
IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845  
.....  
Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti

# CENOVÝ PŘEHLED VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ

Rekonstrukce sportovního areálu Okříšky  
Městys Okříšky

## Položkový změnový rozpočet

Číslo změnového listu	Část stavby	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Změnový list č. 1	Trávník	72 506,48 Kč	15 226,36 Kč	87 732,84 Kč
Změnový list č. 2	Kabel VO	13 600,00 Kč	2 856,00 Kč	16 456,00 Kč
Změnový list č. 3	základ stěny + patky VO	71 641,53 Kč	15 044,72 Kč	86 686,25 Kč
Změnový list č. 4	oplocení	151 293,59 Kč	31 771,65 Kč	183 065,24 Kč
Změnový list č. 5	kácení stromů + demolice mantinelů	-10 200,00 Kč	-2 142,00 Kč	-12 342,00 Kč
celkem bez zaokrouhlení:		298 841,60 Kč	62 756,74 Kč	361 598,34 Kč